



Stand Bauarbeiten und nächste Schritte im Bauprojekt

Arbeiten bis Ende 2020

Bis Ende Jahr wird das Klinker-Fassadenmauerwerk fertig erstellt und auch die Fassadenfenster montiert sein. Im Innern werden die Gebäudetechnik installiert sowie die inneren Wände gestellt. Des Weiteren werden Verputzarbeiten an Wänden und Decken vorgenommen.

Arbeiten bis Mitte 2021

Fassade und Dach sollten bis Mitte Jahr fertiggestellt sein. Ab ca. März erfolgt die Demontage des Gerüsts. Ausserdem erfolgt der Innenausbau auf allen Geschossen sowie die Feininstallation der Gebäudetechnik.

Ab ca. März 2021 starten die Arbeiten an der Umgebung. Ab Juni wird der Wendepplatz (Kapellendach) rückgebaut.

Bemerkungen

Die **Fräsarbeiten** an Klinkersteinen sind bis Ende 2020 mehrheitlich fertig. Anfangs 2021 erfolgen nur noch minimale Fräsarbeiten. Die Fräsmaschine wurde gegen Lärm abgeschirmt.

Zur Fertigstellung des Klinker-Fassadenmauerwerks sowie für das Einbringen der Unterlagsböden und für Verputzarbeiten ist bis Mitte März 2021 die **provisorische Bauheizung** im Einsatz. Das Heizungsgerät befindet sich innerhalb der Baustelleninstallation und ist gegen Lärm bestmöglich abgeschirmt.

Bei Fragen und Anliegen kontaktieren Sie unsere Bauhotline unter Telefonnummer 058 451 77 07 oder schreiben Sie uns eine E-Mail auf bau@az-stanna.ch.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, bleiben Sie gesund!